

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	<u>หมู่ที่ ๓ บ้านนางาม</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๒,๖๖๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	<u>หมู่ที่ ๕ บ้านกุดตาไก้</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านกุดตาไก้	๓,๑๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	<u>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๔,๓๓๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	<u>หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๗,๘๖๖,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	<b>หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู</b> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ฝาดะแกรงเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กแบบฝาดะแกรงเหล็ก	๔๐๑,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒	<b>หมู่ที่ ๔ บ้านกุดาไ้</b> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๐๓,๐๐๐	๓๘๖,๖๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	<b>หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้</b> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๖๗,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	<b>หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด</b> โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๗๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๕	<b>หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดาไ้</b> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	๑๔๒,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๖	<b>หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดาไ้</b> โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดาไ้	รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	๑๓๔,๐๐๐	๑๒๙,๔๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗	<b>หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดตาไ้</b> โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๕๓,๐๐๐	๑๔๙,๔๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๘	<b>หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตู</b> โครงการปรับปรุงท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๔๐๗,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๐	<b>หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑	<b>หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๑๕๒,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	<b>หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า เข้าพื้นที่การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๓	<b>หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเข้าพื้นที่การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดตาไ้	-	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๔	<b>หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา</b> โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นที่ การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	<b>หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	<b>หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๗	<b>หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์</b> โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๘	<b>หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำเข้าพื้นที่การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๑๓๖,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๙	<b>หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำเข้าพื้นที่การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๑๓๖,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๐	<b>หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำเข้าพื้นที่การเกษตร	กองช่าง อบต.กุดาไ้	-	๑๒๘,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๑	<b>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เพื่อการเกษตร	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๘๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๒	<b>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</b> โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๒๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๓	<b>หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้</b> โครงการขุดลอกห้วย สาธารณะ ห้วยแสง	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	-	๓๓๓,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพด้านการทำอาหาร (การทำไข่ปิ้งทรงเครื่อง)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไป ประกอบอาชีพสร้างรายได้	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๖๕	๑- ๓๑ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมการ เพาะเห็ดฟางในตะกร้า	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไป ประกอบอาชีพสร้างรายได้	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๙๕	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู (ศพด.ตำบลกุดตาไก้)	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.๖๗ – ๓๑ ม.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ศพด.ตำบลกุดตาไก้)	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. – ๓ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียน บ้านนางาม	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๑,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอาชีพช่างปูนเบื้องต้น โรงเรียนบ้านโพนทา	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๗,๔๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านดอนตู	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๙,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมช่างปูนน้อย โรงเรียนบ้านวังโพธิ์	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๓,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธ ธรรมโรงเรียนบ้านนาดอกไม้	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๓๗,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกอบรมช่างปูนน้อย โรงเรียนบ้านกุดตาไก้	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๙,๘๐๐	๐	๑ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง	กองการศึกษา/ อบต.กุดตาไก้	การผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ที่น่าสนใจ	๓๑๕,๕๒๐	๒๙๕,๘๐๐	๑ – ๓๐ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	ค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี)	อบต.กุดตาไก้	ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทาง สติปัญญา ภาษา และทักษะพื้นฐานที่ จำเป็นสำหรับการเรียนรู้	๑๖,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน (๓-๕ ปี)	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ	๒๓,๗๘๐	๒๑,๗๕๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓-๕ ปี)	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	มีความเท่าเทียมทางสังคม การปลูกฝัง วินัย	๒๖,๖๕๐	๒๔,๓๗๕	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓-๕ ปี)	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	พัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ	๔๐,๑๘๐	๓๖,๒๖๐	๑ - ๓๐ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าทางโภชนาการ	๑,๒๗๘,๙๐๐	๖๘๓,๑๕๔	๑ - ๓๑ ต.ค.๖๗ ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ๖ โรงเรียน	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าทางโภชนาการ	๓,๐๙๘,๐๐๐	๑,๕๕๐,๒๘๐	๑ - ๓๑ ต.ค.๖๗ ๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	ส่งผลดีต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก	๑,๗๐๑,๖๐๙	๑,๐๙๙,๙๔๖.๐๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๗	อุดหนุนโครงการดำเนินงานจัดทำ เรือไฟประเพณีอำเภอลำปลาย	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๗๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๘	โครงการบวชชีพราหมณ์	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	การฝึกปฏิบัติธรรมช่วยให้จิตใจสงบ ลดความวุ่นวายและความฟุ้งซ่าน	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘ ๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๙	โครงการนมัสการ องค์หินตั้ง	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๒๗๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. - ๑๕ ก.พ.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดงานนมัสการเจดีย์ เก้ายอด	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	อนุรักษ์ประเพณี สร้างความศรัทธา และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๔	โครงการรื้อบวงสรวงพญาศรีสัตต นาคราช	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๕	โครงการวันผู้สูงอายุ	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลความ สะอาด การจัดการขยะ การพัฒนาสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องน้ำ วัด โรงเรียน)	๑๓,๐๐๐	๘,๐๖๕	๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๗ ๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	สร้างความสุข ประสบการณ์ที่ดี และ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และชุมชน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการส่งเสริมให้มีการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด อบต.กุดาไ้	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	สร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดภัยจาก ยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๒๙	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	กองการศึกษา/ อบต.กุดาไ้	ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างแพร่หลายใน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี ทางสังคม	๘๔,๐๐๐	๘๓,๘๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ เด็กและเยาวชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	เยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล มีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของ สังคม	๒๐,๐๐๐	๑๒,๙๖๐	๑ - ๓๑ ม.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิ แรงงานสตรี	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	โครงการ อบรมเคลื่อนที่พบ ประชาชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	บริการประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ลดภาระการเดินทางของประชาชน และเปิด โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและ แสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชนโตไป ไม่โกง	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	เยาวชนที่มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ เข้มแข็ง และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีที่ไม่โกง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมที่ โปร่งใสและปราศจากการทุจริตในอนาคต	๒๐,๐๐๐	๑๒,๖๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๖	โครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ พ.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๘	โครงการรณรงค์เชิดชูเกียรติ บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ในระดับตำบล	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. - ๑๕ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	ยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสที่เท่าเทียม แก่เด็กที่ขาดแคลน	๑๔๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านผู้สูงอายุยากไร้และด้อย โอกาสทางสังคม	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไก่อ	-	๘๐,๐๐๐	๐	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้พิการยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	-	๔๐,๐๐๐	๐	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัยภายในชุมชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ สามารถป้องกันและจัดการกับเหตุการณ์ อัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความ เสี่ยงและความสูญเสียต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน กู้ชีพกู้ภัย (OTOS/EMS)	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	-	๒๖,๐๐๐	๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	โครงการประชาสัมพันธ์การ ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	สร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ สามารถเข้าถึงและ ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่าง ถูกต้องและทันท่วงที	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่น ควบคุมไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	สำนักปลัด/ อบต.กุดตาไก้	-	๑๘,๗๐๐	๐	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ตัวเลขของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการบันทึกข้อมูลและขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ	๙,๖๐๐	๕,๔๓๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๗ ๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์เลี้ยง (ส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว) ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า	๙๐,๐๐๐	๘๔,๙๒๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘ ๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ประชาชนได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	๘๕,๗๓๔	๑ พ.ย. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘ ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ครัวเรือนหรือกลุ่มคนในชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และมีการปฏิบัติจริงในการแยกขยะตามประเภทที่กำหนด	๓๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	จำนวนบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำผิวดิน หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ถูกนำมาตรวจคุณภาพ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การจัดเก็บ ขนส่ง และบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๙๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการป้องกันผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าด้านมะเร็งเต้านม (ม.๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ผ่านการสร้างตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้สตรีไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (ม.๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างผู้นำด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ที่มีความรู้ความสามารถ และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๗	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคมาลาเรียและปกป้องสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดี ของประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๙	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ (ม.๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างผู้นำด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของ ตนเองและผู้อื่น	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ม.๓)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	บริการสุขภาพไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึง ยากลำบาก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ (ม.๓)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและส่งเสริม สุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ (ม.๓)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างผู้นำด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของ ตนเองและผู้อื่น	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๔)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ ของไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และ วิธีการป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ (ม.๔)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและส่งเสริม สุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชม) (ม.๔)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและ เยาวชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพทางจิตใจและ สังคม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ เติบโตอย่างมีคุณภาพในชุมชน	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๕)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการ ป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ม.๕)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	บริการสุขภาพไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึง ยากลำบาก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน) (ม.๕)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพทางจิตใจและสังคม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต อย่างมีคุณภาพในชุมชน	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๖)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการ ป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๖)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านแม่แรงเต้านม (ม.๖)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ผ่าน การสร้างความรู้ความตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑ มี.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๗)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการ ป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และสถานพยาบาล	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านแม่แรงเต้านม (ม.๗)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ผ่าน การสร้างความรู้ความตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และการสนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ (ม.๗)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างผู้นำด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของ ตนเองและผู้อื่น	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๘)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการ ป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และ สถานพยาบาล	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๘)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม (ม.๘)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ผ่านการ สร้างความตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และ การสนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๙)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการ ป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และ สถานพยาบาล	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๒๙	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๙)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๐	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระ ราชประสงค์ (ม.๙)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างผู้นำด้านสุขภาพในระดับหมู่บ้าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของตนเอง และผู้อื่น	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๑	โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๑๐)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคมาลาเรียและปกป้องสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๒	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๐)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณอัครราชกุมารี (ม.๑๐)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	บริการสุขภาพไปสู่ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึง ยากลำบาก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชน	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และ สถานพยาบาล	๖,๘๐๐	๖,๘๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๑๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม (ม.๑๑)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ผ่านการ สร้างความตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และการ สนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๑ ม.ค.- ๓๑ ก.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ ไอโอดีน ผลกระทบของการขาดไอโอดีน และวิธีการป้องกัน ผ่านสื่อต่างๆ และกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน และ สถานพยาบาล	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (ม.๑๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดภาระของโรคหนองพยาธิและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพของประชากรในระยะยาว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๓๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม (ม.๑๒)	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	ลดอุบัติเหตุและความรุนแรงของมะเร็งเต้านม ผ่านการ สร้างความตระหนัก การส่งเสริมการตรวจคัดกรอง และการ สนับสนุนการรักษาที่มีคุณภาพ	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	แล้วเสร็จ
๔๐	โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๓๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	๑๕ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๗ ๑๕ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔๒	โครงการอบรมให้ความรู้การ ปลูกกล้วย	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔๓	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักแผ่นดิน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย.- ๓๑ ธ.ค. ๖๗ ๑ เม.ย.- ๓๑ พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์การต่อต้านการ ทุจริต	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับ ความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของ ประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อ การทุจริตและทุกคนมีส่วนร่วมในการ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	๕,๗๑๐	๑ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๓	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	เสริมพลังประชาชนให้เป็นกลไกสำคัญ ในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะนำไปสู่สังคมที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๑ พ.ย. – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตยสำหรับเด็กและ เยาวชน	สำนักปลัด/ อบต.กุดาไ้	การสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ตามวิถีประชาธิปไตย	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๔๕	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๕	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๓ มิถุนายน	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ค. – ๑๕ มิ.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๒๘ กรกฎาคม	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ – ๓๑ ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม งานพระราชพิธี ๑๒ สิงหาคมหาราชินี (เทศบาลตำบลปลาปาก)	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	-	๕,๐๐๐	๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๘	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๑๓ ตุลาคม (เทศบาลตำบล ปลาปาก)	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๑๓ ตุลาคม เพื่อกำหนดการจัดงาน ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๙	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๒๓ ตุลาคม (เทศบาลตำบลปลาปาก)	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๒๓ ตุลาคม เพื่อดำเนินการจัดงาน ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๐	อุดหนุนการจัดงานพิธี ๕ ธันวาคม (เทศบาลตำบลปลาปาก)	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	การจัดงานพิธี ๕ ธันวาคม ณ เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	สำนักปลัด อบต.กุดาไ้ หน่วยงานอื่น	ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภออย่างรวดเร็วและทันที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย.๖๗	แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่อง	อบต.กุดาไ้	สร้างฐานข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นธรรม	๔๘๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ -๓๐ ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	<u>หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๒	<u>หมู่ที่ ๒ บ้านโพนา</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนา	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๓,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๓	<u>หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู</u> ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ แบบฝาดะแกรงเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ฝารางระบายน้ำแบบฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู	๒๐๐,๗๐๐	๒๐๐,๔๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๔	<u>หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตาไก้</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตาไก้	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๕	<u>หมู่ที่ ๕ บ้านกุดตาไก้</u> ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านกุดตาไก้	๒๑๐,๑๐๐	๒๐๙,๔๐๐	๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๖	<u>หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๘,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๗	<u>หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	<b>หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๙	<b>หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้</b> ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๑,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๐	<b>หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๗๐๐	๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๑	<b>หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดตาไก้</b> ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดตาไก้	๑๗๘,๙๐๐	๑๗๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ
๑๒	<b>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้	๙๓,๐๐๐	๙๒,๙๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๓	<b>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐	๑ ต.ค. – ๓๐ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ
๑๔	<b>หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตู</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	กองช่าง อบต.กุดตาไก้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตู	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๑,๗๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	แล้วเสร็จ