

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุขการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	<u>หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๑-๐๐๐๙ สายทางบ้านวังโพธิ์-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ ตำบลกุดตาไก้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๓๖๑,๐๐๐	๑๕ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๒,๔๗๔,๐๐๐	
๒	<u>หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๒๑-๐๐๐๖ สายทางบ้านนาดอกไม้-บ้านนายอ หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดตาไก้ <u>ช่วงที่ ๑</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๗๘๗,๐๐๐	๑๕ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘๙	√			๓,๑๒๖,๐๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุขการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์นา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนายราเชนทร์ เทพคำดี-บ้านนายสัน แสงดี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ - ๐.๕๐ ตารางเมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๒๘,๙๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๑๒๘,๙๐๐	
๒	หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์นา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนายเคน อินแสงแวง - บ้านนางแนวดี สมเภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๘๖,๒๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๑๘๖,๒๐๐	
๓	หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์นา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนายวสุ น้อยขาลี-บ้านนายศรีรักษ์ อุสาหะ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔	๘๔,๘๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๘๔,๘๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำแบบฝาทะแกรงเหล็ก	จากบ้านนางอนมมา ซาลี บุญ - ศาลาประชาคม กว้าง ๐.๔๕ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด	๔๐๐,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		√		๐	
๕	หมู่ที่ ๔ บ้านกุดาไ้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางวิสาหกิจชุมชน ชนมจีน - แยกไปหนองขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ้างแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๔๔๖,๗๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๔๔๖,๗๐๐	
๖	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากร้านค้าชุมชน - บ้านนายอุดร อู่สันส่าห์ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้กำหนด	๓๗๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๓๗๕,๐๐๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุขการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายที่ ๒ สายทางบ้านนายสมชาย รัตนา-บ้านนางสมรมีสิมมา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔	๔๐๑,๓๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๔๐๑,๓๐๐	
๘	หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์	ด้านหลังร้านค้าชุมชน กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กุดตาไ้ กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙		√		๐	
๙	หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนางวันทัย อินโสม - บ้านนายตั้ง บุญละ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๘๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ๔ จุด ตามแบบแปลนอบต. กุดตาไ้ กำหนด	๔๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๔๑๐,๐๐๐	
๑๐	หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนายพรทวี แสนดี - บ้านนายเอกชัย แสนดี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๒๕๒,๒๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙		√		๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙)

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุขการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากร้านค้าชุมชน - บ้านนางมาลา เหลาขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๔๙,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		√		๐	
๑๒	หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดาไ้ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าโรงเรียนบ้านกุดาไ้-บ้านนาเรียง ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร ตามแบบแปลนอบต.กุดาไ้ กำหนด	๔๐๐,๘๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	√			๓๙๔,๖๐๐	
๑๓	หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตู โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝารางระบายน้ำแบบผ่าตะแกรงเหล็ก	สายทางบ้านนายพิน สุขัน - บ้านนางบุญมา ราชวงศ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๔๐๒,๙๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙		√		๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๒) แผนงาน เคหะและชุมชน (จัดให้มีแสงสว่างและซอย)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน	สายทางบ้านกุดาไ้-บ้านนาดอกไม้ (ช่วงบ้านนางลาวัลย์ อูยสาห์ -บ้านนายโย อูสันสาห์ จำนวน ๔ จุด	๔๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๓) แผนงาน เคหะและชุมชน (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม โครงการขยายเขตไฟฟ้า	สายทางบ้านนายนิพนธ์ โสบุญ - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเที่ยง	๔๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	
๒	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	สายทางจาก ศพด. ตำบลกุดาไ้ - โรงน้ำดื่ม หมู่ที่ ๕	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทา โครงการต่อเติมด้านข้างอาคาร ศพด.โพนทา พร้อมห้องเก็บพัสดุ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไ้ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๐	
๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดตาไ้ โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ศพด.ตำบลกุดตาไ้	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไ้ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๐	
๓	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนบ้านนางาม	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายคุณธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านนางาม	๒๑,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๔	โครงการฝึกอาชีพช่างปูนเบื้องต้นโรงเรียนบ้านโพนทา	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านโพนทา	๒๗,๔๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านคอนตู	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านคอนตู	๒๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
 ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการฝึกอบรมช่างปูนน้อยโรงเรียนบ้านวังโพธิ์	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านวังโพธิ์	๒๓,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๗	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมโรงเรียนบ้านนาดอกไม้	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่โรงเรียนบ้านนาดอกไม้	๓๗,๐๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๘	โครงการฝึกอบรมช่างปูนน้อยโรงเรียนบ้านกุดตาไก่	อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพช่างปูนน้อยให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านกุดตาไก่	๒๙,๘๐๐	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. กุดตาไก่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. กุดตาไก่ ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ	๑,๗๖๗,๔๒๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๑,๐๒๖,๓๐๒	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
 ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนางาม	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ - โรงเรียนบ้านนางาม ๗๕ คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๐๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๓๕๓,๗๐๐	
๑๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโพนทา	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ -โรงเรียนบ้านโพนทา ๘๕ คน ๆ ละ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๔๕๙,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๔๕๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดอนตู	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ -โรงเรียนบ้านดอนตู ๑๑๕ คน ๆ ละ ๒๔ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕๕๒,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๕๕๒,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกุดตาไก่	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ -โรงเรียนบ้านกุดตาไก่ ๒๐๐ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๘๒๔,๕๖๐	
๑๔	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านวังโพธิ์	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ -โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ๕๕ คน ๆ ละ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๔๗,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๒๖๑,๐๐๐	
๑๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านนาดอกไม้	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ -โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ๑๗๐ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๗๔๘,๐๐๐	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ , ๑-๓๑ พ.ค. ๖๙		√		๓๔๕,๔๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) แยกเป็น - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔ แห่ง จำนวน ๑๗๕ คน ๆ ละ ๘.๕๙ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็น เงิน ๓๙๐,๘๔๕ บาท - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ๖ แห่ง จำนวน ๖๓๐ คน ๆ ละ ๘.๕๙ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน เป็นเงิน ๑,๔๐๗,๐๔๒ บาท	๑,๗๙๗,๘๘๗	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		√		๙๓๒,๑๔๓.๘๕	
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตาไ้ จำนวน ๔ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๕๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น / แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนกิจกรรมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	สนับสนุนกิจกรรมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอปลาปาก	๗๐,๐๐๐	๑ - ส.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	
๒	โครงการบวชชีพราหมณ์	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการบวชชีพราหมณ์ ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดาไ้ - บวชชีพราหมณ์นมัสการเจดีย์ นันทคุณ ๔๐,๐๐๐ บาท - บวชชีพราหมณ์นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ๔๐,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการนมัสการองค์หินตั้ง	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการนมัสการองค์หินตั้งให้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบลกุดาไ้	๒๗๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานนมัสการเจดีย์เก้ายอด	อุดหนุนโครงการนมัสการองค์เจดีย์เก้ายอดให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดาไ้	๘๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๘๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น / แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดตาไก่	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการประเพณีวันสงกรานต์ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดตาไก่	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๑๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดตาไก่	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙			√	๐	
๘	โครงการรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลกุดตาไก่	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙			√	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น / แนวทางการพัฒนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือของวัด ชุมชน โรงเรียน และส่วนราชการ สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ๒. เพื่อร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครทุกภาคี เครือข่ายในการพัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีความสุขร่มเย็น และขับเคลื่อน ช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ พ.ย. ๖๘ , ๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๖๙		√		๙,๙๕๐	
๑๐	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลกินต่อหัวเสื่อโลก	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลกินต่อหัวเสื่อโลก ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบล กุดาไ้	๕๐,๐๐๐	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

๓.๒ กลยุทธ์ การลดปัญหายาเสพติด / แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเยาวชนให้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการทำกิจกรรมนันทนาการ

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙			√	๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กุดตาไ้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.กุดตาไ้	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - เม.ย. ๖๙	√			๑๙๙,๘๐๐	
๓	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนหมู่บ้านชุมชนได้ฝึกซ้อมกีฬาทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	√			๘๓,๘๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนรวมและสร้างภาวะผู้นำในกลุ่มเด็ก จัดกิจกรรม ให้เด็กได้แสดงออกเชิงกลุ่ม จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙			√	๐	

๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจการดำเนินชีวิตในรูปแบบพอเพียงให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลกุดตาไก้ จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ -๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๑๖,๑๕๐	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี	เพื่อจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายกำหนดและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี ได้แก่ กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๑ - ๑๒ จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๑๖,๒๒๐	
๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ -๓๐ พ.ค.๖๙			√	๐	
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโตไปไม่โกง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนโตไปไม่โกง	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๑๙,๕๐๐	
๖	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ มี.ย.๖๙			√	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	

๘	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤตินให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤตินให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำโล่รางวัล	๑๙,๕๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			√	๐	
๙	โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อสารในการบริหารงานท้องถิ่น และส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น (Soft Power)	เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Soft Power จากอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเผยแพร่บนสื่อออนไลน์	๒๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๒๔,๖๓๕	
๑๐	โครงการวันผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ อบต.กุดาไ้	๑๕,๐๐๐	๑-๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๑๕,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กผู้ด้อยโอกาส	๑๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		√		๘๔,๐๐๐	

๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ราย ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการ ซ่อมแซมบ้านผู้พิการยากไร้และด้อย โอกาสทางสังคม จำนวน ๑ รายๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทางสังคม จำนวน ๑ ราย ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไก้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย กรณีการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ -๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๔.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงาน รักษาความสงบภายใน (แนวทางการพัฒนา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย)

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ การป้องกันและระงับ อัคคีภัยภายในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัยภายในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑-๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๒๐,๐๐๐	

๒	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS/EMS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS/EMS)	๒๖,๐๐๐	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ตั้ง ในโครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน ๑๒ ป้าย ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ เมตร	๖,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย. ๖๘	√			๑,๘๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น ควบคุมไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๑๘,๗๐๐	๑-๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๑๘,๗๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน / แนวทางป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๙,๖๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๒๘ ก.พ. ๖๙, ๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๑ ส.ค. ๖๙		√		๔,๖๗๔	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙, ๑ ส.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	√			๖๒,๓๒๐	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดซื้อทรายที่มีฟอส น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย น้ำมันเบนซินแก๊ส โซฮอลล์ ๙๕ น้ำมันดีเซล ค่าจ้างพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙, ๑ ก.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		√		๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ – ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๑๓,๘๕๐	
๓	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘	√			๑๖,๕๐๐	
๔	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลให้กับเทศบาลเมืองนครพนม	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		√		๐	
๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ (ม.๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๐๐๐	
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเด้านม (ม.๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๘,๐๐๐	
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๐๐๐	
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ม.๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ม.๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๘,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๓)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ม.๓)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๑๓	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ม.๓)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม(ม.๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๑๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน) (ม.๔)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม(ม.๕)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๑๘	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ม.๕)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นชุมชน) (ม.๕)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๔๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๔๐๐	
๒๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ม.๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๕,๘๐๐	
๒๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๖)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๘๐๐	
๒๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๒๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ม.๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๒๕	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ม.๗)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ (ม.๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๔๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๔๐๐	
๒๗	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่าน แม่เรีงเต้านม(ม.๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๕,๘๐๐	
๒๘	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ม.๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๘๐๐	
๒๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช- ประสงค์ (ม.๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	
๓๐	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี (ม.๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๓๑	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ม.๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนว พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	
๓๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม (ม.๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๓๔	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (ม.๑๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๓๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ม.๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๔๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๔๐๐	
๓๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านมะเร็งเต้านม (ม.๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๕,๘๐๐	
๓๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๑)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๘๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๘๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเด้านม (ม.๑๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๓๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖,๕๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๖,๕๐๐	
๔๐	โครงการควบคุมโรคหอนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.๑๒)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๗,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๗,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๕ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘ , ๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙, ๑ พ.ค.๖๙ – ๓๑ ก.ค. ๖๙		√		๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การปลูกกล้วย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การปลูกกล้วย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙			√	๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ กลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าน้ำดื่มวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ – ๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			√	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารและการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๙ -๓๑ ก.ค. ๖๙			√	๐	
๒	โครงการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๗,๑๒๐	
๓	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ -๓๑ พ.ค. ๖๙			√	๐	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ -๓๑ มี.ค. ๖๙			√	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารและการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการรณรงค์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตาไก่	๑๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙	√			๖,๔๕๕	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ -๓๐ พ.ย. ๖๘	√			๒๙,๖๗๕	
๗	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๖ เมษายน	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ ๖ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๙	√			๕,๐๐๐	
๘	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๒๙ เมษายน	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ ๒๙ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๙			√	๐	
๙	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๓ มิถุนายน	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ ๓ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๐ มิ.ย. ๖๙			√	๐	
๑๐	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี ๒๘ กรกฎาคม	อุดหนุนการจัดกิจกรรมวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙			√	๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาการเมืองและการบริหารและการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	เพื่อจ่ายอุดหนุนการจัดกิจกรรมงานพระราชพิธี ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๙ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๑ ส.ค. ๖๙			√	๐	
๑๒	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๑๓ ตุลาคม	เพื่อจ่ายอุดหนุนในการจัดงานพิธี ๑๓ ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๘ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๘	√			๕,๐๐๐	
๑๓	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี ๒๓ ตุลาคม	เพื่อจ่ายอุดหนุนในการจัดงานพิธี ๒๓ ตุลาคม ประจำปี ๒๕๖๘ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๑ ต.ค. ๖๘	√			๕,๐๐๐	
๑๔	อุดหนุนการจัดงานพิธี ๕ ธันวาคม	เพื่อจ่ายอุดหนุนการจัดงานพิธี ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๘ ให้แก่เทศบาลตำบลปลาปาก	๕,๐๐๐	๑ -๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๕,๐๐๐	
๑๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอให้กับ อบต.นามะเขือ ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๑ -๓๐ พ.ย. ๖๘	√			๓๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต่อเนื่อง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างบริการบุคคล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ -๓๐ ก.ย. ๖๙			√	๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าพื้นที่การเกษตร	สายบ้านนายบัลลังก์ วารี-บ้าน นายคาย น้อยซาลี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตา ไก่อ กำหนด	๓๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ -๒๘ ก.พ. ๖๙	√			๓๖,๘๐๐	
๒	หมู่ที่ ๔ บ้านกุดตาไก่อ ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่	ขนาด ๓๐ ลบ.ม. เป็นระบบประปา ขนาดใหญ่	๒,๐๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ -๒๘ ก.พ. ๖๙	√				
๓	หมู่ที่ ๘ บ้านนาดอกไม้ ก่อสร้างถนนลูกรัง	สายทางนายประดิษฐ์ เรณู - ห้วยวังดินตาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไก่อ กำหนด	๒๖๗,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ -๒๘ ก.พ. ๖๙	√				
๔	หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ การเกษตร	สายทางนายประทวน นันชนะ - นานางแพรทิพย์ ขุนสว่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไก่อ กำหนด	๑๐๒,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ -๒๘ ก.พ. ๖๙	√				
๕	หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ปรับปรุงถนนลูกรัง	สายทางนายสุทิน เชียงชุม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กุดตาไก่อ กำหนด	๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ -๒๘ ก.พ. ๖๙	√				

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศึกษา กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุตาไก้	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ขนาดพื้นที่ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๓๓๓,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	√			๓๒๘,๘๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทา	เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น และเป็นพื้นที่ตั้งเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๒๕๐,๐๐๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุขการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากนางานิยม นนทะสอน-บ้านนางยุพิน แก้วบัวปิด (สายทางหนองตุก) หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตู ตำบลกุดตาไ้ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม	๘๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๖๐๐,๐๐๐	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนางเพ็ญรักษ์ คำไข-บ้านนายพรชัย อ่อนตาผา หมู่ที่ ๒ บ้านโพนา ตำบลกุดตาไ้ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาไ้ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม	๑,๐๑๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๖๗๓,๓๓๓	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๐ บ้าน กุดตาไ้ ตำบลกุดตาไ้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาไ้ อำเภอลำปาง จังหวัดนครพนม	๑,๔๓๔,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ม.ค. ๖๙	√			๙๔๔,๔๔๔	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน การศึกษา กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดตาไก่	๗,๘๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	√			๗,๒๔๙,๐๐๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	<u>หมู่ที่ ๑ บ้านนางาม</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนายไสว อุดสาหะ - ที่นายนายสุขสันต์ มาลาศรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๔๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๔๖๑,๓๐๐	
๒	<u>หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนางเพ็ญรัตน์ คำไข - บ้านนางวิไล ศรีสุร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔	๒๒๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๒๑๖,๓๐๐	
๓	<u>หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทา</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนายคุณ ถาวงค์กลาง - บ้านนายเข้มทอง ไชยวงศ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๑๖๕,๐๐๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	หมู่ที่ ๒ บ้านโพพนา ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	จากบ้านนายสังข์ สิมลี - บ้านนางอินทวา คำ สงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๓๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ธ.ค. ๖๘	√			๑๓๗,๕๐๐	
๕	หมู่ที่ ๓ บ้านดอนดู่ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	จากบ้านนายประพันธ์ ศรีอาจ -บ้านนางพิสมัย โคตรโสภาก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐พ.ย. ๖๘	√			๔๑,๐๐๐	
๖	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนางทองคำ ดินัก -บ้านนายดอน ราศรี กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร ลึก ๐.๔๐- ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้กำหนด	๒๘๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐พ.ย. ๖๘	√			๒๘๐,๕๐๐	
๗	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนางพร สามหมอ-บ้านนายพลกฤษณ์ ดวง ดีแก้ว กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กุดาไ้ กำหนด	๑๖๓,๐๐๐	๑ - ๓๑ ๖๘	√			๑๕๐,๕๐๐	
๘	หมู่ที่ ๕ บ้านกุดาไ้ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	จากบ้านนายพิชิต วิลาจันทร์ - ร้านค้าชุมชน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้กำหนด	๑๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐พ.ย. ๖๘	√			๑๔๗,๕๐๐	
๙	หมู่ที่ ๖ บ้านวังโพธิ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	สายทางบ้านนางเปี่ยม สารธรรมณ์-บ้านนาย เสกสรร คุณพันธ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๘๘,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ธ.ค. ๖๘	√			๑๘๘,๐๐๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนางวันเพ็ญ ดินัก - บ้านนางดารา ค่าไข กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๖๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๑๖๔,๗๐๐	
๑๑	หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางข้างวัดจันศรีนารีธรรมขันธุ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๘๖,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๑๘๕,๖๐๐	
๑๒	หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรียง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางซอยมีสุข (ช่วงบ้านนายสมหมาย โคตรโสภากา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๗๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๑๗๓,๕๐๐	
๑๓	หมู่ที่ ๔ บ้านนาดอกไม้ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	สายทางบ้านนายเกษมศิลป์ ไตรตั้ง กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดตาไก่อกำหนด	๒๓๕,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๒๓๕,๐๐๐	
๑๔	หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสะอาด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	สายทางบ้านนายทวีทรัพย์ แสนดี - โรงข้าวปุ้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร อ่างแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	๑๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๕ ธ.ค. ๖๘	√			๑๔๗,๕๐๐	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (การใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดาไ้ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางศาลาประชาคม – ซอยลิ้มลี กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร ลึก ๐.๔๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด	๓๑๙,๑๐๐	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๘	√			๓๑๙,๐๐๐	
๑๖	หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดาไ้ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางซอยอินทรี (ซ้าย) กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ – ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด	๑๗๙,๔๐๐	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๘	√			๑๗๙,๔๐๐	
๑๗	หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาดอกไม้ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายทางบ้านนางขวัญจิตร์ ปุณมาลา - บ้านนายบุญมา นันทะจักร (สายทางหลังวัดบุปผาราม) กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด	๓๖๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๑๕ พ.ย. ๖๘	√			๓๖๗,๒๐๐	
๑๘	หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนตู ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็ก	จากบ้านนางสบาย แพงแยง - บ้านนายอภิชาติ จันเคน กว้าง ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กุดาไ้ กำหนด	๔๙๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๑๕ พ.ย. ๖๘	√			๔๖๘,๕๐๐	

